

Санкт-Петербург, ул. Корпусная д.9. Водомерный узел. 03.ноября 2015года

Акт проведения работ по варианту 1

При выполнении работ по варианту 1 был установлен утерянный манометр, перекрыт третий фильтрующий элемент, сброшены настройки управляющего контроллера.


Однако в рабочий режим установка не вышла, в связи с тем, что контроллер не воспринимает отсутствие одной мембраны и в исходных настройках существует вариант только с шестью фильтрующими элементами.

Вывод: Вариант 1 не приемлем для выведения установки в рабочий режим. Рекомендовано решать основную проблему по варианту 2.

Специалист по водоочистному оборудованию ООО «Система»


К.Э.Акопджанов

Главный инженер ООО «УК Люмьер комфорт»


Д.И. Комков