



АКТ

Осмotra состояния фасадной плитки МКД «Люмьер»

Комиссия в составе:

Представитель УК « Люмьер комфорт» гл.инженер Камков Д.И.

и Собственник кв.: № 317 Капцова Е.В.

Составила настоящий акт о нижеследующем:

Проведен осмотр здания в целях оценки аварийности и потенциально – опасных конструкций и элементов фасада, в соответствии с требованием технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другими характеристиками надежности и безопасности объектов.

Объект обследования: *Спб, ул. Корпусная, д. 9*

Назначение объекта: МКД, год постройки 2013г.

Количество этажей: 12, Количество парадных: 10

Выявленные нарушения:

- 1. Обнаружены незначительные сколы на углах плиток, в 4х местах: на углу дома, 1й ряд, 1я плитка от угла, со стороны шлагбаума, у д\сада «Люмьер Кидс» 1й ряд, при въезде в паркинг 1й ряд, 3 и 4 плитки от ворот.*
- 2. Обнаружены трещины на плитках: со стороны д\сада 3 колонна 2 ряд, 6 колонна 2 ряд и 1я плитка 4 ряд от светильника при входе в ГРЩЗ (у салона «Кино»)*
- 3. На время ремонта ворот, сняты 2 плитки под аркой выезда со двора на ул. Корпусная 8 и 9ряд, 1я плитка от въезда*
- 4. Отслоение плитки на колонне со стороны д\сада. 10колонна, ряд 9 и 10 и с обратной стороны той же колонны ряд 3,6,7,8,*
- 5. Сломано крепление плитки над Клиникой, со стороны д\сада, под окном кв. 210*

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:

- 1. Треснувшие плитки - заменить*
- 2. Установить снятые плитки*
- 3. Перезакрепить отслоившиеся плитки*
- 4. Заменить крепление плитки с использованием высотных работ*

17.06.2016 г.

Представитель «УК «Люмьер-комфорт»: гл.инженер Камков Д.И. /  /

Собственник кв. № 317 Капцова Е.В. /  /