

" 18 " 01 2017 г. г.

Адрес объекта: ул. Корпусная д.9

Настоящий акт составлен о том, что в период с 20.12.2016 г. по 18.01.2017 г. на объекте ЖК «Люмьер» проведены следующие ремонтные работы по замене оборудования:

Труб оцинкованных металлических розлива системы ХВС на пластиковые, фирмы «Banninger».

Место проведения работ: тех.коридор,-1 этаж,от ввода воды в дом до ИТП

Перечень осуществленных работ:

1. Резка отверстий Ф100 в стенах по пути следования трубопровода – 5 шт.
2. Бурение отверстий Ф8 в потолочном перекрытии и стене под крепления – 202 шт.
3. Забивание анкерных алюминиевых анкеров в потолок – 202 шт.
4. Резка шпилек М8 в размер – 170 шт.
5. Вкручивание шпилек анкера – 170 шт.
6. Установка подвижных опор на стену – 8 шт. (по 4 крепления)
7. Грузоразгрузочные работы и транспортировка: трубы «Banninger» на -1 этаж – 225 п.м.+ фасонные части – 96 шт. + хомуты «Banninger» - 170 шт.
8. Установка хомутов «Banninger» на шпильки – 170 шт.
9. Резка и подгонка трубы «Banninger» - 170 п.м.
10. Пайка фасонных частей к трубам «Banninger» - 92 пайки.
11. Установ ка трубопровода на муфты – 170 шт.
12. Отсоединение фланцевого соединения существующего трубопровода – 6 шт.
13. Подсоединение фланцевого соединения нового трубопровода – 6 шт.
14. Резка трубопровода розлива ХВС в паркинге -1 шт.
15. Приварка нового фланца на трубопровод розлива – 1 шт.
16. Соединение трубопровода розлива через фланец к трубе «Banninger»
17. Откручивание резьбового соединения существующего отвода к ИТП – 3 шт.
18. Соединение муфт «Banninger» с отводами к ИТП – 3 шт.
19. Резка отвода ХВС на 1 парадную
20. Приварка сгона к отводу – 1 шт.
21. Соединение муфты «Banninger» с отводом на 1 парадную
22. Уборка и вынос мусора с -1 этажа до ПУХТО
23. Пусконаладочные работы

Затраченные материалы:

1. Труба «Banninger» 225 метров, диам. 90мм
2. Тройник «Banninger» 6 шт., диам. 90мм
3. Уголок «Banninger» 41 шт., диам. 90мм
4. Фланец «Banninger» 8 шт, диам.90мм
5. Втулка под фланец «Banninger» 8шт, диам.90мм
6. Уголок «Banninger» 6 шт., 45 гр., диам.90 мм
7. Уголок «Banninger» 4шт., 90гр., диам.90мм
8. Муфта «Banninger» 43 шт., диам. 90мм
9. Хомут 220 шт, диам.90мм
10. Муфта переходная «Banninger» 90/50мм 2 шт.
11. Муфта переходная «Banninger» 50/40мм 1шт.
12. Муфта переходная «Banninger» 50/32мм 1 шт.
13. Шпилька 2 метра, диам.8мм 60шт.
14. Анкер диам. 8 мм 200шт.
15. Гайка М8 220 шт
16. Болт М14 8шт
17. Переходная муфта 1 ½ на 1 ¼ 1 шт.
18. Диски отрезные по металлу диам. 125 10 шт.

Срок гарантии на выполненные работы 5 лет. В течение всего этого срока подрядчик в случае возникновения гарантийного случая, выполняет все ремонтные работы за свой счет.

Работы по замене сдал:

Подрядчик Рахматов Жамшид Абдужабарович (паспортные данные : вид на жительство иностранного гражданина, номер 4331, дата выдачи документа 10 июня 2015, действителен до 10 июня 2020, дата рождения 07.09.1986г., гражданство Узбекистан, 82№0642551)

Работы по замене принял:

Главный инженер ООО «УК «Люмьер-комфорт») Камков Д.И.

« 18 » 01 2017 г.

2037

ООО «УК «Люмьер-комфорт»»



Заявка №7801196485187 от 19.01.2017 г.

Кто принял: Веснина Оксана Владимировна

Дата и время принятия: 19-01-2017 12:36

Заказчик: Веснина Оксана Владимировна

Адрес: г Санкт-Петербург, ул Корпусная, д. 9

Содержание заявки: Монтаж трубы Valpenger XBC от водомера до ИТП

Заявка передана исполнителю

Сантехник: Рахматов Жамшид Абдужаборович

Дата и время передачи: 2018.01.17

Прибыл на объект: 20.12.16 90 минут

Убыл с объекта: 20.12.16 90 минут

Выполненные работы:

Затраченные материалы:

Показания квартирных счетчиков:

XBC: _____ XBC: _____

ГВС: _____ ГВС: _____

Работа выполнена: _____

Рахматов Жамшид Абдужаборович

_____ (Исполнитель)

_____ (Заказчик)

_____ (Исполнитель)

_____ (Заказчик)

_____ (Исполнитель)

_____ (Заказчик)

_____ (Исполнитель)

_____ (Заказчик)

_____ (Исполнитель)

_____ (Заказчик)

Труба 225М Ф90
 Тройник 6шт Ф90
 Уголок 4шт 90° Ф90
 Фланец 8шт Ф90 - 1шт с кантовой 84
 Втулка под фланец 8шт Ф90 - 1шт с кантовой 84
 Уголок 6шт 45° Ф90
 Уголок 4шт 90° Ф90
 Муфта 4шт Ф90
 Хомут 2шт Ф90
 муфта переходная 90/90 - 1шт
 муфта переходная 50/40 - 1шт
 муфта переходная 50/32 - 1шт
 Шпилька 2м Ф8 - 60шт
 Анкер Ф8 - 200шт

Организация предоставляет гарантию на выполненные работы только при наличии оплаченной квитанции