АКТ

выполнения ремонтных работ по гидроизоляции и покраске фриза паркинга -1 и -2 этажей.

"_18_" ____апреля____ 2017 г.

Адрес объекта: ул. Корпусная д.9

Настоящий акт составлен о том, что в период с 03.04.2017 г. по 17.04.2017 г. на объекте ЖК «Люмьер» проведены ремонтные работы по восстановлению верхнего слоя фриза паркинга с покраской.

Место проведения работ: паркинг -1 этажа, паркинг -2 этажа.

Протяженность фриза на –1 этаже составляет 320 п.м., протяженность на -2 этаже – 1150 п.м., общая протяженность – 1470 п.м.

Перечень осуществленных работ

1. Очистка фриза паркинга от старой краски
2. Обработка зачищенного фриза уничтожителем плесени
3. Нанесение грунтовки
4. Нанесение гидроизоляции
5. Покрытие обработанной поверхности масляной краской

Затраченные материалы:

1. Валик полиакрил 100 мм – 9 штук
2. Валик с бюгель – 1 штук
3. Ванночка для краски – 4 штуки
4. Гидроизоляция Гидропласт Универсал - 105 кг + 21литр
5. Грунтовка Eskaro Aquastop – 33 литра
6. Кисть плоская 50 мм,смешанная щетина – 2 штуки
7. Краска масляная МА-15,бежевая – 90 кг
8. Лента малярная 48мм х 50м – 20 рулонов
9. Перчатки ХБ,4 нити с напылением – 7 пар
10. Растворитель 646 – 1 литр
11. Уайт-спирит – 3 литр
12. Уничтожитель плесени NEOMID 600 – 10 кг

Срок гарантии на выполненные работы 1 год. В течение всего этого срока подрядчик в случае возникновения гарантийного случая, выполняет все ремонтные работы за свой счет.

Работы по замене сдал:

Подрядчик Тухтаев Авазбек Саматович (паспортные данные :паспорт тип Р, код страны UZD,номер AA0498038,выдан ОВД Хамазинского района города Ташкента республики Узбекистан, дата выдачи 07.12.2012г.)

Тухтаев Авазбек Саматович

Работы по замене принял:

Главный инженер ООО «УК «Люмьер-комфорт») Камков Д.И._____

«18» 04 2017 г.